



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №2
ст. Наурская Наурского
муниципального района
Е. Р. Кузнецова
от "01.10/2025 г."

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района» общеразвивающего вида

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта- МБДОУ №2 ст. Наурская Наурского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта: Чеченская Республика Наурский муниципальный район ст. Наурская ул. И.Дугучиева, 62/а
- 1.3. Сведения о размещении объекта

-отдельно стоящее здание 2 этаж, 994,8 кв. м.

-наличие прилегающего земельного участка -4417 кв. м.

- 1.4. Год постройки здания- 1980г., год последнего капитального ремонта- не производился

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта- 2026г;

- капитального-плановый период- 2027г.

- 1.6. Название учреждения- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района»

- 1.3. 1.7. Юридический адрес учреждения: 366120 Чеченская Республика Наурский муниципальный район ст. Наурская ул. И.Дугучиева, 62/а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности –образование

2.2. Виды оказываемых услуг-дошкольное образование, присмотр и уход

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: проезд автобусом до остановки «Памятник неизвестному солдату» .

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да, ,

3.2.4 Перекрестки- нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - дорожные знаки;

3.2.6 Перепады высоты на пути- бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске:-нет.

3.3. Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
---	---	------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения _____ плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Руководитель рабочей группы зам. зав. по АХЧ _____ Исаева С.М.

Члены рабочей группы: Воспитатель С.Г. Кайгарова З.Г.

Воспитатель Х.В. Париева Х.В.

Медицинская сестра С.В. Крымова С.В.

Старший воспитатель Л.В. Азимов Л.В.

Представители организации, расположенной на объекте заведующий Е.Р. Кузнецова Е.Р.

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ- В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :Объект признан доступным для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный

И. Результаты обследования:

1. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка): муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района»
ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (выходы) на территорию	есть				все		
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	K ₃ O ₃ C	оборудовать тактильными полосами покрытие пешеходных путей	ремонт капитальный
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	все	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	все	-	-
5	Автостоянк а и парковка	есть		-	-			
	общие требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории учреждения) к зданию не	Все	организация беспрепятственного и удобного передвижения МГН	ремонт капитальный

				соответствует требованиям информационная поддержка на всех путях движения МПН		по участку (территории учреждения) к зданию -размещение визуальных, тактильных, акустических средств информации	
--	--	--	--	---	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	—	—	ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района »
ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-

4	Дверь (входная)	есть	-	отсутствие задержки автоматического закрывания двери на 5 сек	-	обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек	капитальный ремонт
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-
	общие требования к зоне			нет ни одного входа приспособленного для МГН			Технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	-	капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации):
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района»
ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	Пространство для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании к себе не менее 1,5 м соответствует	-	Реконструкция вестибюля не требуется	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Ширина марша 1.30м.отсутствует ребро закруглением, радиусом не более 0.05м.на поручнях распложенных на лестнице не оборудованы завершающие части	-	Реконструкция лестницы требуется	- ремонт капитальный
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	Индивидуальное решение с ТСР	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	крепление двери не обеспечивает задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	-	Обеспечить задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	ремонт капитальный

6	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	есть	-	отсутствие пандусов	все	-	ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	обеспечить задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	все		ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			ремонт капитальный

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

1. Результаты обследования:

1.4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Зона обслуживания инвалидов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района » ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание				Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки соответствуют требованиям дублирование знаками имеются		все			
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-		-		-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-		-		-	-

5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки соответствуют; дублирование знаками имеется		разместить информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки; дублировать рельефными знаками	организационные мероприятия

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации обследования ОСИ	(вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото		
кабинетная форма обслуживания	ДЧ--В	Пом.		капитальный ремонт	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

1.5. Санитарно-гигиенических помещений: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района» ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-отсутствует аварийное освещение	все	установить аварийное освещение	ремонт капитальный
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствие бытовой комнаты, доступной для всех категорий граждан		оборудовать бытовую комнату, доступной для всех категорий граждан	ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации Акта обследования ОСИ	**к пункту 4.1
		N на плане	N фото		
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			ремонт капитальный	
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД-В			ремонт капитальный	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно

I. Результаты обследования:

1.6. Системы информации на объекте: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района»
ул. И.Дугучиева 62/а

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-	
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-	
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	-	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ <*>
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД-В			Ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно;
ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем